Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce
Harmonogram

Popis	Rok	2018																													
	Mesiac	1.				2.				3.				4.				5.				6.				7.				8.
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Celk. cena [EUR]																													
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce																														
A/ Zateplenie obvodových stien																														
Práce a dodávky HSV																														
Zvislé a kompletné konštrukcie																														
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm																														
Omytie muriva tlakovou vodou																														
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																														
Oprava vonkajšíchch cementových hladkých omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%																														
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom																														
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný náter 700																														
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, spevňovač omietok 707																														
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná																														
Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %																														
Príplatok k cene za viacfarebnú omietku																														
Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %																														
Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter 700																														
Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač omietok 707																														
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná																														
Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná																														
Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST biela pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby																														
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou																														
Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS 2800 C, lepený celoplošne bez prikotvenia																														
Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS 2800 C, lepený rámovo s prikotvením																														
Doteplenie konštrukcie hr. 200 mm, systém XPS 2800 C, lepený rámovo s prikotvením																														
Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (EPS), natĺkacie kotvy																														
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)																														
Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 50 mm (EPS), natĺkacie kotvy																														
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm																														
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																														
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m																														
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m																														
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m																														
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete																														
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete																														
Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m																														
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m																														
Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m																														
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí																														
Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)																														
Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100																														
Začisťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)																														
Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast																														
Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t																														
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t																														
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t																														
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5																														
Príplatok za každých ďalších 3.5 m																														
Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m																														
Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m																														
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																														

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	
Prenájom kontajneru 7 m3	
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	
Presun hmôt HSV	
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	
Práce a dodávky PSV	
Izolácie proti vode a vlhkosti	
Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena škár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm	
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	
Izolácie tepelné	
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	
Prečistenie lapačov strešných splavenín	
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	
Konštrukcie klampiarske	
Krytina, tabuľa tvrdá FOP/PLX- plastizol, do 30°	
Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	
Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 mm, š. 320mm	
Oplechovanie odkvapov striech, tabuľa tvrdá FOP/FA - plastizol, rš 330 mm	
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov, tabuľa tvrdá FOP/FA - plastizol, rš. 600 mm	
Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 87 mm	
Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm	
Odpadné rúry koleno BK D 87 mm	
Odpadné rúry koleno BK D 120 mm	
Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 87 mm	
Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm	
Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	
Odpadové rúry, prechodový kus, s priemerom 150 mm, oceľové LPL	
mm	
Žľaby, čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	
Žľaby, suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	
Žľaby, kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	
Žľaby, filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 mm	
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	
Konštrukcie doplnkové kovové	
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	
Montáž vzduchotechnických zariadení	
Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 500	
Dokončovacie práce - nátery	
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70um	
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	
Hodinové zúčtovacie sadzby	
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Pomocné búracie práce	

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Murárske a montážne práce	
Vedľajšie rozpočtové náklady	
Zariadenie staveniska	
Zariadenie staveniska	
B/ Zateplenie strešného plášťa	
Práce a dodávky HSV	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5	
Príplatok za každých ďalších 3.5 m	
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	
Nakladanie alebo prekladanie sutiny	
Prenájom kontajneru 7 m3	
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	
Práce a dodávky PSV	
Izolácie striech	
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do	
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	
Izolácie tepelné	
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím	
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	
Konštrukcie - drevostavby	
Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela, dvojitá nosná konštrukcia	
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	
Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km	
Konštrukcie stolárske	
Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	
Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	
Dokončovacie práce - nátery	
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia QB	
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	
Hodinové zúčtovacie sadzby	
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy	
C/ Výmena výplňových konštrukcií	
Práce a dodávky HSV	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	
Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter 700	
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.)	
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	
Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2	
Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	

Profil začisťovací okenný s tkaninou 6 mm pre interiér																														
Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 70x70x50 mm																														
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t																														
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t																														
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t																														
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t																														
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t																														
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t																														
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t																														
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t																														
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t																														
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5																														
Príplatok za každých ďalších 3.5 m																														
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																														
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km																														
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m																														
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m																														
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny																														
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia																														
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné																														
Presun hmôt HSV																														
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m																														
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m																														
Práce a dodávky PSV																														
Konštrukcie stolárske																														
Demontáž parapetných dosiek drevených -																														
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže																														
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m																														
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m																														
Konštrukcie doplnkové kovové																														
Montáž dverí z AL-profilov																														
Montáž mreží pevných skrutkovaním																														
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m																														
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m																														
Dokončovacie práce - maľby																														
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m																														
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m																														
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku																														
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m																														
Dokončovacie práce - čalúnnicke																														
Demontáž a montáž vertikálnych textilných																														
Hodinové zúčtovacie sadzby																														
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín																														
D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom																														
Práce a dodávky HSV																														
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																														
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých																														
Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter 700																														
Príprava vnútorného podkladu stropov, spevňovač omietok 707																														
Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná																														
Príplatok k cene za viacfarebnú omietku																														
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou																														
Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 100 mm (kamenná vlna), natĺkacie kotvy																														
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																														
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m																														
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m																														

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m																													
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t																													
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5																													
Príplatok za každých ďalších 3.5 m																													
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																													
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km																													
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m																													
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m																													
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny																													
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné																													
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia																													
Presun hmôt HSV																													
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m																													
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m																													
Hodinové zúčtovacie sadzby																													
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Pomocné búracie práce																													
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Murárske a montážne práce																													
E/ Zvislá zdvíhacia plošina pre občanov ZŤP																													
Práce a dodávky HSV																													
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																													
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká																													
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																													
Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -																													
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t																													
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																													
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km																													
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m																													
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m																													
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny																													
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia																													
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné																													
Presun hmôt HSV																													
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m																													
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m																													
Hodinové zúčtovacie sadzby																													
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín																													
Práce a dodávky M																													
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh																													
Zdvíhacia plošina pre osoby na indvalidnom vozíku nosnosť 350 kg, zdvih do 2 m, vrátane inštal. šachty a všetkých doplnkov																													
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy																													
F/ Kotolňa																													
Práce a dodávky PSV																													
Zdravotechnika - strojné vybavenie																													
Montáž úpavovne typ 01																													
Ústredné kúrenie, kotolne																													
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t																													
Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 50 kW																													
Hadica napúšťacia gumená																													
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2																													
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m																													
m																													
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m																													
Ústredné kúrenie, strojovne																													
Dodávka materiálu																													
Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t																													
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80)																													
Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 120 l																													

Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t																													
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25																													
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m																													
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m																													
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m																													
Ústredné kúrenie, armatúry.																													
Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t																													
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2																													
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4																													
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1																													
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4																													
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4																													
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2																													
Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1																													
Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4																													
Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II																													
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m																													
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m																													
Konštrukcie doplnkové kovové																													
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg vrátane																													
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m																													
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m																													
Ostatné																													
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín																													
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8																													
G/ Vnútorné rozvody ÚK																													
Práce a dodávky PSV																													
Izolácie tepelné																													
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38																													
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38																													
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70																													
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m																													
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m																													
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie																													
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t																													
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20																													
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25																													
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32																													
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40																													
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50																													
Potrubie plasthliníkové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch v chráničke																													
Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok v kotúčoch																													
Potrubie plasthliníkové 26x3 mm z rúrok v kotúčoch																													
Potrubie plasthliníkové 32x3 mm z rúrok v kotúčoch																													
Potrubie plasthliníkové 40,0x3,5 mm																													
Potrubie plasthliníkové 50,0x4,0 mm																													
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových																													
Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50																													
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm																													
Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm																													
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m																													
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4																													
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m																													
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m																													
Ústredné kúrenie, armatúry.																													
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2																													
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá																													
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním																													
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním																													

Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01000t	
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	
Konštrukcie doplnkové kovové	
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	
Dokončovacie práce - nátery	
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby bielej dvojnásobné so základným náterom	
Ostatné	
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8	
H/ Bleskozvod	
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	
Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové	
Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	
Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	
M	
Elektromontážne práce	
Dodávka materiálu	
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	
Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	
Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	
Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	
Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmot	
Osadeie montáž. dielu- zberača	
Doprava do 3,5t	
Demontážne práce	
Murárske výpomoci 5%	
Likvidácia odpadu s dokladovaním	
Podružný materiál 3%	
Podiel pridružených výkonov 3%	
Zemné práce pri extr.mont.prácach	
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4																													
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm																													
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4																													
Uloženie platne KPL																													
Revízie																													
Revízie																													
Vytýčenie inžinierskych sietí																													
Hodinové zúčtovacie sadzby																													
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny																													
I/ Inštalácia																													
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení																													
Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové																													
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva																													
Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - Do kábl. roštov																													
Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm																													
Práce a dodávky PSV																													
Silnoprúd																													
Zapojenie svietidlá IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou																													
Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED																													
Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, zabudovatelné s lineárnou žiarovkou																													
Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, zabudovatelné s lineárnou žiarovkou																													
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim																													
M																													
Elektromontážne práce																													
Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23																													
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, uložená pevne																													
Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez																													
Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová																													
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením																													
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm																													
Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením																													
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu veľkú																													
Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením																													
Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2																													
Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2																													
Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia koef. 0,4																													
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1																													
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5																													
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6																													
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7																													
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky																													
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran.																													
Zásuvková rozvodnica zapojenie																													
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)																													
Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm																													
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)																													
Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)																													
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot																													
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené H07V-U medený harmonizovaný																													
Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne																													
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5																													
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5																													
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5																													
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5																													
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6																													
Zásuvka domová vstavaná dátová, TV																													
Vedľajšie rozpočtové náklady																													
Inžinierska činnosť																													
Revízie																													
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia																													

Doprava do 3,5t	
Demontážne práce	
Likvidácia odpadu s dokladovaním	
Podružný materiál 6%	
Podiel pridružených výkonov 6%	
Hodinové zúčtovacie sadzby	
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy	
J/ Prípojka NN	
M	
Elektromontážne práce	
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	
Kompletáž rozvádzača RE vč. zapojenia koef. 0,4	
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	
Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 5x16	
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	
Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	
Demontážne práce	
Vedľajšie rozpočtové náklady	
Inžinierska činnosť	
Východiskové revízie	
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	
Vytýčenie inžinierskych sietí	
Geodetické zameranie skutkového stavu zariadenia po preložení	
Doprava do 3,5t	
Podružný materiál 6%	
Podiel pridružených výkonov 6%	
Hodinové zúčtovacie sadzby	
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy	
K/ Vzduchotechnika	
Práce a dodávky PSV	
Izolácie tepelné	
Izolácia tepelná - pripevnenými Al páskou	
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	
VZDUCHOTECHNIKA	
Skriňová vetracia jednotka	
Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	
Montáž spiro potrubia DN 125-140	
Montáž spiro potrubia DN 160-180	
Montáž spiro potrubia DN 200-225	
Montáž spiro potrubia DN 250-280	
Montáž spiro potrubia DN 315-355	
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm	
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 3200 mm	
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	
Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	
Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	

Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450																														
Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm																														
Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.220-0.250 m2																														
Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200																														
Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315																														
Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.220-0.400 m2																														
Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.012-0.030 m2																														
Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2																														
Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 mm																														
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky)																														
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8")																														
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m																														
Príplatok za presun VZT NA STRECHU na																														
Ostatné																														
Skúšobná prevádzka																														
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín																														
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy																														